ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements to roads and drains at Basavalingappa badavane and Rajiv Gandhinagara and Chikkabettahalli in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/213/ 2020-21, dt:12-1-2020

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:**003-21-000019**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains at Basavalingappa badavane and Rajiv Gandhinagara and Chikkabettahalli in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri.J.Girish, Bangalore ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12–01–2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2) ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: ~~31-07-2021~~ ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ------ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ -----ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ----- ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ------ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

4) ಕಿ.ಬ (ಯ.ಚ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಷರತ್ತು (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ Bus Bay ಹಾಗೂ 110 ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ Sanitary Line ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಪೈಕಿ Civil ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Asphalt ಮತ್ತು Concrete ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ Work front ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
(5)	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ್ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 1% ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರೂ 50/- ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
(6)	ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ (ಯು.ಸಿ)

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore - 64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements to roads and drains at Basavalingappa badavane and Rajiv Gandhinagara and Chikkabettahalli in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	20%
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	400.00
4	Name of Contractor	Sri J Girish, Bangalore
5	Agreement no	167 | 11-01-2021
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/213/ 2020-21, dt:12-1-2020
7	Time limit orriginally fixed for completion	180 days.
8	Date of application by the contractor for granting time exten.., Time Exten..,	30-07-2022
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	30-07-2022
10	Extension granted if any	Nil
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	80%.
12	Work carried out during 1st extension	20%.
13	Work carries out during 2nd extension	—

14	Time now applied for	385 days
15	Date of recommanding time 2nd extension	NA
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	NA
18	Probable time required for completion of remaining work	—
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	Yes
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	Yes
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Due to covid delay.
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Due to 110 V. Village Bosses work, Nominal penalty @ Rs 50/- may be imposed.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು-64

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P. Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ